

## План текущего ремонта на 2021 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.37 к.5**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 518 350,28 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)							2007	2020		
2	ХВС (кв. стояки)							2007	2020		
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к, квартиры)	п.м		22 520,00	июнь,окт.,дек		22 520,00		2021	пар 4, кв.89,81	Выполнено
6	ЦО (розлив )								2020		
7	ЦО (радиаторы)	шт.		10 601,00	окт.		10 601,00		2021	кв.81	Выполнено
8	Запорная арматура								2013		
9	Канализация (подвал и выпуски)							2003	2018		
10	Канализация (квартиры)	п.м		10 922,00	окт,дек		10 922,00	2007	2021	кв. 91,24	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ								2018		
14	Эл. Проводка	п.м	10 000,00	3 221,00	ноябрь				2021	пар 5	Выполнено
15	Светильники	шт.	50 600,00	1 822,00	ноябрь				2021	пар 5	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2020		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2020		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2014		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2020		

23	Косметический ремонт л/к: №5								2017		
24	Косметический ремонт л/к: №6								2011		
25	Косметический ремонт л/к: №7								2018		
26	Энергосберегающие оконные блоки								2020		
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков								2017		
29	КРОВЛЯ	м2	65 000,00	45 822,00	февр,апр		45 822,00	2001-2002	2021	кв. 76,119, 79,139	Выполнено
30	Фасад										
31	Ремонт козырьков	шт.		109 427,00	декабрь		109 427,00		2021	Опоры пар. 1-7	Выполнено
32	Омостка										
33	Подвальные окна	шт.	250 000,00		ноябрь						
34	Балконы										
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>375 600,00</b>	<b>204 335,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>130 000,00</b>				<b>0,00</b>				

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

