

План текущего ремонта на 2021 год

АДРЕС: ул. Турку д.32 к.3

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 342 469,46 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта	производства работ выполнение	
1	ХВС (розлив, подвал)	п.м	300 000,00		ноябрь			2006			
2	ХВС (кв. стояки)								2020		
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)								2020		
6	ЦО (розлив)	п.м		12 776,00	октябрь		12 776,00		2021	пар. 1	Выполнено
7	ЦО (радиаторы)								2020		
8	Запорная арматура								2020		
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м	42 500,00	16 813,00	декабрь		16 813,00		2021	подвал	Выполнено
10	Канализация (квартиры)								2020		
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2017		
13	ГРЩ	шт.		3 635,00	апрель		3 635,00		2021	подв 2	выполнено
14	Элл. Проводка	п.м		18 486,00	январь		18 486,00		2021	тамб,подв.	выполнено
15	Светильники	шт.		8 968,00	январь		8 968,00		2021	тамб,подв.	выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2019		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2019		

23	Косметический ремонт л/к: №4							2018		
24	Косметический ремонт л/к: №5							2020		
25	Энергосберегающие оконные блоки									
26	Косм. ремонт тех. помещений	м2		23 167,00	июль		23 167,00	2021	пар.3	Выполнено
27	Герметизация межпанельных стыков	п.м		26 372,00	июнь		26 372,00	2021	кв. 11	Выполнено
28	КРОВЛЯ							2007		
29	Фасад	м2		9 702,00	июнь		9 702,00	2021		Выполнено
30	Отмостка							2013		
31	Ремонт козырьков	шт.		64 080,00	октябрь		64 080,00	2021	пар. 1-5	Выполнено
32	Балконы							2017		
33	Подвальные окна							2016		
	ИТОГО по текущему р-ту			342 500,00			183 999,00			
	АВР			34 200,00			10 084,00			

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

