

План текущего ремонта на 2022 год

АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 863354,46 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)	п.м		2 694,00	Апрель	2694		2007	2022	пар. 1	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		10 038,00	ноябрь			2007	2022	кв.173,177	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к, кв.)							2008	2021		
6	ЦО (розлив)							2008			
7	ЦО (радиаторы)	шт.		11 015,00	ноябрь	11 015,00			2022	кв. 122	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		3 363,00	Январь	3 363,00			2022	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)	п.м		5 633,00	Янв, ноябр	5 633,00			2022	кв. 141,125	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м	35 000,00	4 618,00	Янв, апр	4 618,00			2022	пар. 3	Выполнено
12	Электросети	шт.		20 253,00	Апрель	20 253,00		2006	2022	пар. 1-6	
13	ГРЩ	шт.	50 000,00						2016		
14	Эл. Проводка	п.м	70 000,00	236 284,00	Апрель	236 284,00			2022	пар. 5-6,1-4	Выполнено
15	Светильники	шт.	130 000,00	243 062,00	Апрель	243 062,00			2022	пар. 5-6,1-6	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.		44 650,00	август	44 650,00			2022		Выполнено
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2019		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2020		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2021		

23	Косметический ремонт л/к: №5								2013		
24	Косметический ремонт л/к: №6	шт.	260 000,00	273 554,00	Август	273 554,00			2022		Выполнено
25	Энергосберегающие оконные блоки								2021		
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков							2008	2021		
28	КРОВЛЯ							2007	2021		
29	Полы	кв.м		175 321,00	Декабрь		175 321,00		2022		Выполнено
30	Ремонт козырьков								2018		
31	Отмостка										
32	Балконы								2017		
33	Мусорокамеры								2018		
34	Мусоропроводы (ствол)	п.м	20 000,00						2018		
35	афальтовое покрытие								2017		
36	Почтовые ящики								2021		
36	Подвальные окна								2020		
	ИТОГО по текущему р-ту		565 000,00	1 030 485,00							
	АВР		298 354,00	1 597,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

