

План текущего ремонта на 2022 год

АДРЕС: пр. Славы д.64 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 504-ДЛ

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 1015998,36 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005	2019		
2	ХВС (кв. стояки)							2007	2021		
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)	п.м		4 842,00	Январь	4 842,00			2022	кв. 178	Выполнено
6	ЦО (розлив)							2007			
7	ЦО (радиаторы)	шт.		36 992,00	март,нояб	36 992,00			2022	кв. 32,24,178	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		21 004,00	август	21 004,00		2016	2022	м/к,подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)	п.м		23 105,00	нв,март,авг,ноя	23 105,00			2022	кв. 178,216, 157, 202,118	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2006	2016		
13	ГРЩ	шт.	200 000,00	137 768,00	июль	137 768,00			2022	эт. 1-7 л/кл 5	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м	30 000,00						2017		
15	Светильники	шт.	70 000,00	122 773,00	май	122 773,00			2022	л/к 1-7	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.	50 000,00						2018		пар 7
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2020		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2017		
21	Косметический ремонт л/к: №3	шт.	260 000,00						2015		
22	Косметический ремонт л/к: №4	шт.							2020		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2014			
24	Косметический ремонт л/к: №6							2021			
25	Косметический ремонт л/к: №7	шт.	260 000,00					2016			
26	Энергосберегающие оконные блоки							2020			
27	Почтовые ящики							2021			
28	Герметизация межпанельных стыков	п.м	52 000,00	88 635,41	июнь,нояб	88 635,41		2008	2022	кв.35,36,177,22 9	Выполнено
29	КРОВЛЯ	кв.м	17 500,00	1 590,00	ноябрь	1 590,00		2007	2022	кв 215	Выполнено
30	Фасад								2021		
31	Двери на чердак										
32	Мусоропроводы								2018		
33	Мусоропроводы (шибера)								2018		
33	Ремонт козырьков										
34	Отмостка										
35	Балконы										
36	Благоустройство	п.м	20 000,00	27 639,00	август	27 639,00					Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		959 500,00	464 348,41							
	АВР		56 000,00								

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

