

План текущего ремонта на 2022 год

АДРЕС: ул. Софийская д.32 к.2 лит.А

Год постройки: **1967**

Этажность: **5 этажей**

Серия дома: **ЛГ-504-3/64**

Количество Л/К: **7 шт.**

Начисление по дому: 523 479,50 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)	п.м	55 000,00					2006			
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)	п.м	55 000,00						2021		
5	ЦО (стояки на л/к)			2 304,00	октябрь		2 304,00		2022	пар. 6	Выполнено
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)			20 350,00	октябрь		20 350,00		2022	кв. 2, 60	Выполнено
8	Запорная арматура								2021		
9	Канализация (подвал и выпуски)							2006	2021		
10	Канализация (квартиры)			13 200,00	март,сент		13 200,00	2006	2022	пар. 2	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м		6 418,00	январь		6 418,00	2006	2022	пар. 1	Выполнено
12	Электросети							2008	2019		
13	ГРЩ			8 975,00	август		8 975,00		2022	подвал	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м		61 362,00	фев, апр,июль		61 362,00		2022	пар. 4-5,м/к 1-7, ЭУ	Выполнено
15	Светильники	шт.		11 868,00	февраль		11 868,00		2022	пар. 4-5	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2016		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2017		
23	Косметический ремонт л/к: №4								2018		

24	Косметический ремонт л/к: №5							2018		
25	Косметический ремонт л/к: №6							2019		
26	Косметический ремонт л/к: №7			201 612,00	сентябрь		201 612,00	2022		Выполнено
27	Энергосберегающие оконные блоки	шт.	256 000,00	121 258,00	ноябрь		121 258,00	2022	пар.3	Выполнено
28	Почтовые ящики							2021		
29	Герметизация межпанельных стыков							2020		
30	КРОВЛЯ							2002	2013	
31	Фасад	м2	82 000,00							
32	Отмостка							2020		
33	Подвальные окна							2020		
34	Балконы			6 082,00	октябрь		6 082,00	2022	ограж кв. 52	Выполнено
35	Ремонт козырьков							2016		
	ИТОГО по текущему р-ту		448 000,00	453 429,00						
	АВР		75 500,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

