

## План текущего ремонта на 2022 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.37 к.5**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 521216,36 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)							2007	2020		
2	ХВС (кв. стояки)							2007	2020		
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к, квартиры)								2021		
6	ЦО (розлив )								2020		
7	ЦО (радиаторы)	шт.		39 490,00	Янв,март		39 490,00		2022	кв.32,41	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		1 820,00	Февраль		1 820,00		2022	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2003	2018		
10	Канализация (квартиры)							2007	2021		
11	Канализация (ливневая)	пм		34 974,00	сентябрь		34 974,00		2022	пар 3	Выполнено
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ								2018		
14	Эл. Проводка	пм	40 000,00	314 646,00	июль		314 646,00		2022	подвал ЛК1-7	Выполнено
15	Светильники	шт.	80 000,00	62 215,00	май,авг		62 215,00		2022	козыр л/кл 6-7, тамб,прям пар 1-7	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2020		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2020		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2019		

22	Косметический ремонт л/к: №4								2020		
23	Косметический ремонт л/к: №5								2017		
24	Косметический ремонт л/к: №6								2018		
25	Косметический ремонт л/к: №7								2018		
26	Энергосберегающие оконные блоки								2020		
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков								2017		
29	КРОВЛЯ	шт.	51 200,00	67 193,00	апр,июнь		67 193,00	2001-2002	2022	кв.79,98,99	Выполнено
30	Фасад										
31	Ремонт козырьков								2021		
32	Омостка										
33	Подвальные окна	шт.	350 000,00	220 999,00	июнь		220 999,00		2022		Выполнено
34	Балконы										
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>521 200,00</b>	<b>741 337,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

