

План текущего ремонта на 2022 год

АДРЕС: ул. Турку д.22 к.4 лит.А

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 341339,93 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)			438 461,00	август		август	2006	2022	част.	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	пм	26 000,00						2021		
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)	пм	26 000,00						2021		
5	ЦО (стояки на л/к)								2020		
6	ЦО (розлив)	пм		18 034,00	октябрь		18 034,00		2022		Выполнено
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2021		
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)	пм		7 168,00	март		7 168,00		2022	кв. 86	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2014		
13	ГРЩ								2019		
14	Эл. Проводка								2021		
15	Светильники								2021		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2018		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2019		
22	Косметический ремонт л/к: №4	шт.		189 150,00	октябрь		189 150,0		2022		Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №5							2020		
24	Энергосберегающие оконные блоки									
25	Ремонт в тех. помещениях							2021		
26	Герметизация межпанельных стыков	пм		11 336,00	ноябрь		11 336,00	2022		Выполнено
27	КРОВЛЯ	м2		12 866,00	апр,май,авг			2003	2022	кв. 37,60,79 Выполнено
28	Фасад	м2	100 000,00							
29	Отмостка									
30	Ремонт козырьков	шт.	120 000,00						2016	
31	Балконы								2017	
32	Подвальные окна								2015	
	ИТОГО по текущему р-ту		272 000,00	677 015,00						
	АВР		69 350,00	0,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П



