

Отчет выполнения плана текущего ремонта общего имущества МКД за 2023 год

АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 905113,98 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)	п.м	615 600,00	844 201,00	декабрь		844 201,00	2007	2023	подвал	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		7 459,00	август	7 459,00		2007	2023	кв 171	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)	п.м		8 404,00	август	8404		2007	2023	кв 149	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к, кв.)	п.м		5 262,00	август	5 262		2008	2023	кв 180	Выполнено
6	ЦО (розлив)							2008			
7	ЦО (радиаторы)	шт.		23 093,00	январь, февраль		23 093,00		2023	кв.169,8	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		27 592,00	август	27 592,00			2023	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)	п.м		7 765,00	август	7 765,00			2023	кв 86,80	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м							2022		
12	Электросети	шт.						2006	2022		
13	ГРЩ	шт.	65 000,00		декабрь				2016		
14	Эл. Проводка	п.м		10 431,00	июнь	10 431,00			2023	1-блк, 2,3лк предмаш отд	Выполнено
15	Светильники	шт.		61 694,00	июнь	61 694,00			2023	1-блк, 2,3лк предмаш отд	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.							2022		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2019		

21	Косметический ремонт л/к: №3							2020		
22	Косметический ремонт л/к: №4							2021		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2021		
24	Косметический ремонт л/к: №6	шт.						2022		
25	Энергосберегающие оконные блоки							2021		
26	Окраска порталов									
27	Герметизация межпанельных стыков	п.м		12 550,00	авг,нояб	12 550,00		2008	2023	выполнено
28	КРОВЛЯ							2007	2021	
29	Полы МОП	кв.м	349 980,00	656 331,00	янв,февр, март		656 331,00		2023	пар.4,2,5,3,6 Выполнено
30	Ремонт козырьков								2018	
31	Отмостка									
32	Балконы								2017	
33	Мусорокамеры								2018	
34	Мусоропроводы (ствол)	п.м							2018	
35	асфальтовое покрытие								2017	
36	Почтовые ящики	шт.		18 411,00	февраль		18411		2023	6 л/к выполнено
36	Подвальные окна								2020	
	ИТОГО по текущему р-ту		1 030 580	1 683 193,00						
	АВР									

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

