

Отчет выполнения плана текущего ремонта общего имущества МКД за 2023 год

АДРЕС: Южное шоссе д.74 лит.А

Год постройки: 1962

Этажность: 5 этажей

Серия дома: инд. проект

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 192592,44 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)										
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		16 655,00	январь		16 655,00		2023	кв. 23,19, подвал	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)								2020		
6	ЦО (розлив)								2021		
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2018		
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		14 469,00	сентябрь		14 469,00		2023	пар 2	выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети										
13	ГРЩ	шт.	14 000,00		июль				2016		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники								2018		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки входной группы	шт.	40 000,00		июль						
20	Косметический ремонт л/к: №1	шт.	150 000,00		август				2017		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2017		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2019		

23	Энергосберегающие оконные блоки	шт.								
24	Дренажные колодцы							2021		
25	Почтовые ящики							2021		
26	КРОВЛЯ						2008	2013		
27	Фасад	м2						2022		
28	Полы							2019		
29	Отмостка									
30	Балконы	шт.						2022		
	ИТОГО по текущему р-ту		204 000,00	31 124,00						
	АВР									

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

