

Еженедельный отчет по текущему ремонту с 30.08.2019 по 06.09.2019

П/П	вид текущего ремонта	адрес проведения работ	период проведения/дата окончания работ	объем работ	ед. измерения:	Примечание / обоснование
1	2	3	4	5	6	7
косметический ремонт лестничных клеток						
	План по ремонту л/кл на 2019:			15 560	кв.м	
	Выполнено с начала года на 06.09.2019:			12 564	кв.м	
1	Косметический ремонт	ул. Белы Куна д.25 л/кл.№2	02.08.2019-20.08.2019	205	кв.м	
2	Косметический ремонт	ул. Турку д.32 корп.3 л/кл.№2	06.08.2019-11.09.2019	385	кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
			итого по разделу	590		
осмотр и ремонт фасадов						
	План по ремонту фасада на 2019:			130	кв.м	
	Выполнено с начала года на 06.09.2019:			62	кв.м	
1	Ремонт фасада	ул. Белы Куна д.17 корп.2	04.09.2019	2	кв.м	
2	Ремонт фасада	Софийская ул. д.33 корп.3	05.09.2019	20,5	кв.м	
3	Выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов				кв.м	
4	ремонт балконов				кв.м	
герметизация стыков стеновых панелей						
	План по герметизации стыков стеновых панелей на 2019:			390	м.п.	
	Выполнено с начала года на 06.09.2019:			329	м.п.	
1	герметизация	ул. Белы Куна д.17 корп.2	02.09.2019-06.09.2019	90	м.п.	
2	герметизация	ул. Турку д.22 корп.5	30.08.2019-04.09.2019	95	м.п.	
			итого по разделу	185		

ремонт крыш						
	План по ремонту крыш на 2019:			440	КВ.М	
	Выполнено с начала года на 06.09.2019:			125	КВ.М	
1	Ремонт крыши				КВ.М	
2	Ремонт крыши				КВ.М	
3	Ремонт крыши				КВ.М	
1	ремонт козырьков на крыше и участков				М.П.	
Установка энергосберегающих технологий						
	План по установке энергосберегающих технологий на 2019:			188	шт.	
	Выполнено с начала года на 06.09.2019:			237	шт.	
1	Установка светодиодных светильников	Софийская ул. д.33 корп.2	05.09.2019	2	шт.	
2	Установка светодиодных светильников				шт.	
3	Установка светодиодных светильников				шт.	
4	Установка светодиодных светильников					