



План подготовки МКД к отопительному периоду 2025/2026 г

Перечень мероприятий			Срок выполнения	Примечание
2				
Общие сведения				
Адрес многоквартирного дома		ул.Софийская, д.43 к. 3		
Организация,осуществляющая управление дома		ООО"УК "Телема"		
Год постройки / ввода в эксплуатацию		1967		
Общая площадь дома		4962,9		
Теплоснабжающая организация		ПАО "ТГК-1"		
Наличие подвала в МКД		да		
Наличие приборов учета тепловой энергии		да		
Наличие элеваторного узла / теплового пункта		да		
Система отопления МКД		зависимая,открытая	/	
Схема отопления МКД		двухтрубная		
Система ГВС в МКД		открытая		
Материал трубопроводов системы отопления в МКД		сталь, труба(ВПП)		
Система газоснабжения в МКД		да		
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов				
1.Продолжительность отопительного периода		08.09.22-10.05.23	220 дней	
2022-2023г.г.				

2023-2024г.г.		02.10.23-17.05.24	225дней
2024-2025г.г.		01.10..24-15.05.25	228дней
2.Средняя температура наружного воздуха отопительного периода			
2022-2023г.г.		1,9	
2023-2024г.г.		1,7	
2024-2025г.г.		0,84	
3.Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период,Гкалл,		789,02	
4.Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
5.Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
6.Случаи перерывов в поставке теплоносителя			
2022-2023г.г.		0	1
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
6.2.Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
6.3.Случай снижения параметров давления теплоносителя			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
7.Количество обращений /жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
8.Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления			
2022-2023г.г.		0	
2023-2024г.г.		0	
2024-2025г.г.		0	
1. Организационные мероприятия			
1.1.Разработка и утверждения графика выполненных работ		14.04.2025	
1.2.Издание приказа о назначении ответственного лица за подготовку и проведение отопит.периода(за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки		№11 от 04.03.2025	
1.3.Оформление договора со сторонней организацией на проведения мероприятий по подготовке здания к отопительному периоду		-	
1.4.Прохождение обучения и сдача экзамена в отделении Ростехнадзора ответственного лица за исправную и безопасную эксплуатацию ТЭУ		20.05.2025	

1.5.Получение протокола проверки знаний в Ростехнадзоре ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	01.06.2025		
1.6.Проведение повторного (внеплановый) инструктажа с персоналом по технике безопасности и эксплуатации ТЭУ	ежеквартально 01.04.2025		
1.7.Согласование в ресурсно-снабжающей организации графика предъявления готовности к отопительному периоду	14.04.2025		
1.8.Оформление (при необходимости) договора со сторонней организацией на проведение мероприятий по проверке состояния дымоходов и вентканалов	договор № П12/11 от 09.01.2025	оформлен	ООО "Огнезащита"
1.9.Провести анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов (в том числе схемные ,режимные , погодные ,аварийные ситуации)	—		
2. Технические мероприятия			
2.1.Проверка и ремонт внутренних систем теплоснабжения	07.07.2025		
2.2.Выявление и устранение неисправностей.	07.07.2025		
2.3.Подготовка индивидуального теплового пункта (привести в эксплуатационное состояние)	07.07.2025		
2.4.Выполнить пневмогидравлическую или гидравлическую промывку системы отопления с представителем теплоснабжающей организации	08.07.2025		
2.5.Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность(опрессовка системы) с представителем теплоснабжающей организации	19.07.2025		
2.6..Демонтаж elevatorного узла с предоставлением регулирующего сопла и стакана на предмет износа представителя теплоп. организации	08.07.2025		
2.7.Снятие в поверку контрольно измерительных приборов ИТП	01.07.2025		
2.8.Провести ревизию и ремонт обратного клапана	07.07.2025		
2.9.Провести ревизию грязевиков и фильтров	07.07.2025		
3.0.Провести ревизию арматуры	07.07.2025		
3.1.Выполнить профилактический ремонт и настройку предохранительного клапана	07.07.2025		
3.2.Выполнить профилактический ремонт и настройку РТ на системе ГВС	07.07.2025		
3.3.Выполнить поверку (при необходимости - восстановление) изоляции и окраски трубопроводов	07.07.2025		
3.4. Произвести поверку (восстановление) нумераций запорной и регулировочной арматуры согласно схеме узла присоединения	07.07.2025		ООО
3.5.Обеспечить работоспособность узлов учета тепловой энергии,наличие действующего договора	договор № 674/23 от 26.12.2022		"Энергомонтаж"
3.6.Выполнение перечня мероприятий направленных на энергосбережения и повышение эффективности использования тепловой энергии	вып.		
3.7.Устранение замечаний выявленных газораспределительной организацией в текущем отопительном периоде (при наличии замечаний)	отсутствуют		
Перечень документации			
1.План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.	29.04.2025		
2.Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	04.03.2025 №11		
3.Потоколы о проверке знаний	01.06.2025		
4.Акты о гидропневматической или гидравлической промывки системы отопления	08.07.2025		
5.Акты о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность	19.07.2025		
6.Паспорта тепловых пунктов или копии	да		

7. Принципиальные схемы ИТП	да	
8. Акт проверки запорной арматуры	19.07.2025	
9. Акт о пломбировки элеватора	19.07.2025	
10. Выписка из утвержденного штатного расписания подтверждающего персонала, или договоры на техническое обслуживание	да	
11. Акты или документы подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды ГВС	да	
12. Акт на несанкционированных врезок для разбора воды	-	
13. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду	да	
14. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду	да	
15. Акт периодической проверки узла учета.	да	
16. Акты о проверке контрольно измерительных приборов в тепловом пункте с наличием паспортов	да	
17. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования	да	