График проведения работ по предпроектному обследованию и монтажу коллективных (общедомовых) приборов учета в Фрунзенском районе г. Санкт-Петербург на 2 квартал 2023 года

№п/п	район	наименование УК/ТСЖ/ЖКС	Адрес	Дата ППО	Плановая дата монтажа *
1	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белградская, д.46, к.	17.04.2023	3 квартал 2023г
2	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.5, к.	ППО проведено	22.05.2023
3	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.5, к.	ППО проведено	22.05.2023
4	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.4	ППО проведено	22.05.2023
5	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.2	ППО проведено	22.05.2023
6	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.3	ППО проведено	23.05.2023
7	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.5	ППО проведено	23.05.2023
8	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.1	ППО проведено	23.05.2023
9	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.7, к.1	ППО проведено	23.05.2023
10	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.8, к.	ППО проведено	24.05.2023
11	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.8, к.	ППО проведено	24.05.2023
12	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.9, к.1	ППО проведено	24.05.2023
13	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.9, к.1	ППО проведено	24.05.2023
14	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.10, к.	ППО проведено	01.06.2023
15	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.11, к.2	ППО проведено	25.05.2023
16	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.11, к.2	ППО проведено	25.05.2023
17	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.12, к.	ППО проведено	30.05.2023
18	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.12, к.	ППО проведено	30.05.2023
19	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.2	ППО проведено	26.05.2023
20	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.3	ППО проведено	26.05.2023
21	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.1	ППО проведено	26.05.2023
22	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.1	ППО проведено	26.05.2023
23	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.4	ППО проведено	29.05.2023
24	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.13, к.4	ППО проведено	29.05.2023
25	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.14, к.	ППО проведено	30.05.2023
26	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.14, к.	ППО проведено	30.05.2023
27	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.15, к.4	ППО проведено	29.05.2023
28	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.15, к.4	ППО проведено	29.05.2023
29	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.15, к.2	ППО проведено	25.05.2023
30	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.17, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
31	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.17, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
32	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.3	ППО проведено	31.05.2023
33	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.3	ППО проведено	31.05.2023
34	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.1	ППО проведено	31.05.2023
35	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.1	ППО проведено	31.05.2023
36	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.2	ППО проведено	01.06.2023
37	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.18, к.2	ППО проведено	01.06.2023
38	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.19, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
39	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.19, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
40	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.20, к.2	ППО проведено	01.06.2023
41	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.20, к.1	ППО проведено	02.06.2023
42	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.20, к.1	ППО проведено	02.06.2023
43	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.20, к.3	ППО проведено	05.06.2023
44	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.20, к.3	ППО проведено	05.06.2023
45	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.21, к.1	ППО проведено	25.05.2023
46	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.21, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
47	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.21, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
48	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.22, к.2	17.04.2023	3 квартал 2023г
49	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.22, к.3	17.04.2023	3 квартал 2023г
50	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.22, к.4	17.04.2023	3 квартал 2023г
51	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.22, к.5	17.04.2023	3 квартал 2023г
52	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.23, к.	ППО проведено	05.06.2023
53	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.23, к.	ППО проведено	05.06.2023
54	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.25, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
55	Фрунзенский	УК Гелема	Белы Куна, д.25, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
56	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.5	ППО проведено	06.06.2023
57	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.1	ППО проведено	06.06.2023
58	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.1	ППО проведено	06.06.2023
59	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.3	17.04.2023	3 квартал 2023г
60	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.4	17.04.2023	3 квартал 2023г
61	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Белы Куна, д.26, к.2	17.04.2023	3 квартал 2023г
62	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.26, к.	18.04.2023	3 квартал 2023г
63	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.30, к.1	18.04.2023	3 квартал 2023г
64	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.34, к.	18.04.2023	3 квартал 2023г
65	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.36, к.1	ППО проведено	06.06.2023
66	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.38, к.3	18.04.2023	3 квартал 2023г
67	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.38, к.7	18.04.2023	3 квартал 2023г
68	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.40, к.1	18.04.2023	3 квартал 2023г
69	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.42, к.4	18.04.2023	3 квартал 2023г
70	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.86, к.1	18.04.2023	3 квартал 2023г
71	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.1	ППО проведено	08.06.2023
72	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.1	ППО проведено	08.06.2023
73	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.3	ППО проведено	07.06.2023
74	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.3	ППО проведено	07.06.2023
75	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.3	ППО проведено	07.06.2023
76	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.88, к.3	ППО проведено	07.06.2023
77	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Будапештская, д.103/49, к.	19.04.2023	3 квартал 2023г
78	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.31, к.3	19.04.2023	3 квартал 2023г
79	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.33, к.5	19.04.2023	3 квартал 2023г
80	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.35, к.3	19.04.2023	3 квартал 2023г
81	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.35, к.4	19.04.2023	3 квартал 2023г
82	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.35, к.6	19.04.2023	3 квартал 2023г
83	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.39, к.1	19.04.2023	3 квартал 2023г
84	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.41, к.1	19.04.2023	3 квартал 2023г
85	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.66, к.1	20.04.2023	3 квартал 2023г
86	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.66, к.2	20.04.2023	3 квартал 2023г
87	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.66, к.3	20.04.2023	3 квартал 2023г
88	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.67, к.3	20.04.2023	3 квартал 2023г
89	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.67, к.4	20.04.2023	3 квартал 2023г
90	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.67, к.1	20.04.2023	3 квартал 2023г
91	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.68, к.2	20.04.2023	3 квартал 2023г
92	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.72, к.2	ППО проведено	20.06.2023
93	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.78, к.	ППО проведено	08.06.2023
94	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.78, к.	ППО проведено	08.06.2023
95	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.84, к.	20.04.2023	3 квартал 2023г
96	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.86, к.2	21.04.2023	3 квартал 2023г
97	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.86, к.3	21.04.2023	3 квартал 2023г
98	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.88, к.	21.04.2023	3 квартал 2023г
99	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.92, к.	21.04.2023	3 квартал 2023г

100	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.94, к.3	21.04.2023	3 квартал 2023г
101	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.94, к.1	21.04.2023	3 квартал 2023г
102	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.94, к.4	21.04.2023	3 квартал 2023г
103	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.116, к.1	21.04.2023	3 квартал 2023г
104	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.120, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
105	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.122, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
106	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Бухарестская, д.128, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
107	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Димитрова, д.26, к.	24.04.2023	3 квартал 2023г
108	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Димитрова, д.29, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
109	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Дунайский, д.48, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
110	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Дунайский, д.53, к.2	ППО проведено	09.06.2023
111	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Дунайский, д.53, к.2	ППО проведено	09.06.2023
112	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Дунайский, д.58, к.1	24.04.2023	3 квартал 2023г
113	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.17, к.3	ППО проведено	13.06.2023
114	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.17, к.3	ППО проведено	13.06.2023
115	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.17, к.3	ППО проведено	13.06.2023
116	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.17, к.3	ППО проведено	13.06.2023
117	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.19, к.1	ППО проведено	14.06.2023
118	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.19, к.1	ППО проведено	14.06.2023
119	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.19, к.1	ППО проведено	14.06.2023
120	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.19, к.1	ППО проведено	14.06.2023
121	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.21, к.	ППО проведено	15.06.2023
122	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Загребский, д.21, к.	ППО проведено	15.06.2023
123	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Балканская, д.58, к.	24.04.2023	3 квартал 2023г
124	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Бухарестская, д.9, к.	25.04.2023	3 квартал 2023г
125	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Бухарестская, д.52, к.	25.04.2023	3 квартал 2023г
126	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Карпатская, д.9, к.1	25.04.2023	3 квартал 2023г
127	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Карпатская, д.15, к.	25.04.2023	3 квартал 2023г
128	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Карпатская, д.21, к.	25.04.2023	3 квартал 2023г
129	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Карпатская, д.23, к.1	ППО проведено	09.06.2023
130	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Малая Карпатская, д.23, к.1	ППО проведено	09.06.2023
131	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Моравский, д.7, к.1	ППО проведено	16.06.2023
132	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Моравский, д.7, к.1	ППО проведено	16.06.2023
133	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Моравский, д.7, к.1	ППО проведено	16.06.2023
134	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Моравский, д.7, к.1	ППО проведено	16.06.2023
135	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.12, к.1	ППО проведено	15.06.2023
136	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.12, к.1	ППО проведено	15.06.2023
137	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.35, к.1	ППО проведено	19.06.2023
138	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.35, к.1	ППО проведено	19.06.2023
139	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.35, к.3	ППО проведено	19.06.2023
140	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.35, к.3	ППО проведено	19.06.2023
141	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Олеко Дундича, д.36, к.3	ППО проведено	20.06.2023
142	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.3, к.	ППО проведено	20.06.2023
143	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.3, к.	ППО проведено	20.06.2023
144	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.5, к.	25.04.2023	3 квартал 2023г
145	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.7, к.2	ППО проведено	21.06.2023
146	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.7, к.1	25.04.2023	3 квартал 2023г
147	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.7, к.3	ППО проведено	21.06.2023
148	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.9, к.1	25.04.2023	3 квартал 2023г
149	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.9, к.2	ППО проведено	21.06.2023
150	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.9, к.2	ППО проведено	21.06.2023
151	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.13, к.	ППО проведено	22.06.2023
152	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.13, к.	ППО проведено	22.06.2023
153	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.15, к.	ППО проведено	22.06.2023
154	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.15, к.	ППО проведено	22.06.2023
155	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.16, к.	ППО проведено	23.06.2023
156	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.16, к.	ППО проведено	23.06.2023
157	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.17, к.1	ППО проведено	23.06.2023
158	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.17, к.1	ППО проведено	23.06.2023
159	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.20, к.	ППО проведено	26.06.2023
160	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.20, к.	ППО проведено	26.06.2023
161	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.22, к.	ППО проведено	26.06.2023
162	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.22, к.	ППО проведено	26.06.2023
163	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Пражская, д.37, к.2	ППО проведено	27.06.2023
164	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.18, к.	ППО проведено	27.06.2023
165	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.20, к.	ППО проведено	27.06.2023
166	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.22, к.	ППО проведено	27.06.2023
167	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.28, к.	ППО проведено	28.06.2023
168	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.30, к.4	ППО проведено	28.06.2023
169	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.38, к.	ППО проведено	28.06.2023
170	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.38, к.	ППО проведено	28.06.2023
171	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Славы, д.40, к.3	ППО проведено	29.06.2023
172	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.23, к.	ППО проведено	29.06.2023
173	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.23, к.2	ППО проведено	29.06.2023
174	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.23, к.2	ППО проведено	29.06.2023
175	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.25, к.	26.04.2023	3 квартал 2023г
176	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.29, к.	ППО проведено	30.06.2023
177	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.29, к.	ППО проведено	30.06.2023
178	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.33, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
179	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.34, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
180	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.34, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
181	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.35, к.8	ППО проведено	30.06.2023
182	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.35, к.8	ППО проведено	30.06.2023
183	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.35, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
184	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.35, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
185	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.35, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
186	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.35, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
187	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.37, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
188	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.37, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
189	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.37, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
190	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.37, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
191	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.37, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
192	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.38, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
193	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.38, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
194	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.38, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
195	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.38, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
196	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.39, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
197	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.39, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
198	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.41, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
199	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.41, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
200	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.43, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
201	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.43, к.1	26.04.2023	3 квартал 2023г
202	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.43, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
203	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.45, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
204	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.45, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г

205	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.46, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
206	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.46, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
207	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.48, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
208	Фрунзенский	УК Гелема	Софийская, д.48, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
209	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Софийская, д.53, к.	26.04.2023	3 квартал 2023г
210	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Стрельбищенская, д.13, к.1	26.04.2023	3 квартал 2023г
211	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.7, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
212	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.7, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
213	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.7, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
214	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.7, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
215	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
216	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
217	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
218	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
219	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
220	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.8, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
221	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
222	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
223	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
224	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
225	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
226	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.9, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
227	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.10, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
228	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.10, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
229	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.10, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
230	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.6	ППО проведено	3 квартал 2023г
231	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
232	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
233	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
234	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
235	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
236	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.12, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
237	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.15, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
238	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.15, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
239	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.15, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
240	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.15, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
241	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.19, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
242	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.19, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
243	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.20, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
244	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.20, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
245	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.20, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
246	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.20, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
247	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.22, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
248	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.22, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
249	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.22, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
250	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.22, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
251	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.22, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
252	Фрунзенский	УК Гелема	Турку, д.22, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
253	Фрунзенский	УК Гелема	Турку, д.22, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
254	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.23, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
255	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.23, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
256	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.24, к.1	26.04.2023	3 квартал 2023г
257	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.28, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
258	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.28, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
259	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.28, к.5	ППО проведено	3 квартал 2023г
260	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.28, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
261	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.28, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
262	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.32, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
263	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Турку, д.32, к.1	ППО проведено	3 квартал 2023г
264	Фрунзенский	УК Гелема	Турку, д.32, к.2	ППО проведено	3 квартал 2023г
265	Фрунзенский	УК Гелема	Турку, д.32, к.3	ППО проведено	3 квартал 2023г
266	Фрунзенский	УК Гелема	Турку, д.32, к.4	ППО проведено	3 квартал 2023г
267	Фрунзенский	УК Гелема	Южное Шоссе, д.60, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
268	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Южное Шоссе, д.64, к.	26.04.2023	3 квартал 2023г
269	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Южное Шоссе, д.72, к.	26.04.2023	3 квартал 2023г
270	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Южное Шоссе, д.76, к.	26.04.2023	3 квартал 2023г
271	Фрунзенский	УК Гелема	Южное Шоссе, д.106, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
272	Фрунзенский	УК Гелема	Южное Шоссе, д.110, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
273	Фрунзенский	УК Гелема	Южное Шоссе, д.114, к.	ППО проведено	3 квартал 2023г
274	Фрунзенский	ЖКС 2 Фрунзенского р-на	Ярослава Гашека, д.26, к.1	26.04.2023	3 квартал 2023г
	*Плановая дата монтажа может быть скорректирована по итогам определения технической возможности установки ОДПУ, наличии согласованного со стороны АО "ПСК" проекта и допуска к работам				